



नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

वालिङ नगरपालिका कार्यालय

063-440177

-440182

-440113



वालिङ, स्याङ्जा
२०७३

पत्र संख्या: २०७३/०७४ (योजना शाखा)

चलानी: १८२

मिति: २०७३।०४।१२

विषय: वार्षिक प्रगती विवरण पठाईएको सम्बन्धमा।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ।

प्रस्तुत विषयमा यस वालिङ नगरपालिकामा आ.व. २०७२/०७३ मा संचालित तपसिल वमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगती विवरण फाराम भरी यसै पत्र साथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।

तपसिल:

- १) जगेडाकोष कार्यक्रम
- २) भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम
- ३) लक्षित समुह पुर्वाधार विकास
- ४) प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रम (स्थानीय विकास अनुदान)
- ५) न.पा.आन्तरिक श्रोत
- ६) सडक बोर्ड नेपाल

१८

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
कार्यकारी अधिकृत

बोधार्थ:

श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका योजना शाखा
सिंहदरवार, काठमाण्डौ।
श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा
सिंहदरवार, काठमाण्डौ।
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
स्याङ्जा: जानकारीको लागि।

अनुसूची १७.२

कार्यविधीको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड ग र दफा ३९ को उपदफा ५ को खण्ड ख र उपदफा ६

को खण्ड क सँग सम्बन्धीत

एकिकृत सुचना मुलक वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

वालिङ नगरपालिका कार्यालय

२०५४

आर्थिक वर्ष: २०७२/०७३

रकम रु.हजारमा

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार

विवरण	ईकाइ	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधीको	प्रगती	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
कालोपत्रे	कि.मी.		१.५०८	१४०८२	
नाला	मि.		२७४३	८८६०	
आ.सि.सि./पि.सि.सि.(२१२मि./२९४मी.)	मि.		५०६	५९६३	
हुम पाईप/वक्स कल्भर्ट	वटा		८	९८८	
स्लाव कल्भर्ट	मि.		२७	९९९	५६०५
कच्ची वाटो निर्माण	कि.मी.		२.७८९	१९९६	१२५१
कच्ची वाटो स्तरान्ती	कि.मी.		६.३०५	३०६६	२२२१
सामुदायिक भवन (मर्मत ९, निर्माण ५)	वटा		१४	६२२१	५५०९
सिंचाई	मि.		४१९	१९३३	१६४१
खानेपानी (६पर्धेरा मर्मत, १२टंकी मर्मत, ७टंकी निर्माण, ५४४० मी.पाईप)	वटा		३९	१४८३	४१३२
टेवाप्रखाल(७२थान तारजाली र ४१ मी.वाल निर्माण)	वटा		८	७०९	३९२
शिक्षा (पुर्वाधार मर्मत, निर्माण)	वटा		१७	१३२५	२३७०
गोरेटो वाटो	मि.		१५३३	९७८	२५२७
आर.सि.सि.पुल निर्माण	वटा		१	५३९	३००
मठमन्दिर	वटा		३	९८	६७६
नगरविकास कोषवाट संचालित विधालय भवन निर्माण	वटा		१	१७००	क्रमागत
न.पा.सरसफाई केन्द्र भौतिक पुर्वाधार निर्माण	वटा		१	२५००	
विविध	वटा		१९	३७५	५७१
जम्मा				५३८०७	

तयार गर्ने

नाम: चेतन प्रसाद अर्याल

पद: खरिदार

मिति: २०७३/०४/१२

रुजू गर्ने

नाम: रोशन के.सी.

पद: ईन्जिनियर

मिति: २०७३/०४/१२

स्वीकृत गर्ने

नाम: सुरथ पोखरेल

पद: कार्यकारी अधिकृत

मिति: २०७३/०४/१२

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रू हजारमा

- १ आ.व. २०७२/०७३
 २ वजेट शीर्षक नं. ३६५८१७४
 ३ मन्त्रालय श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम जगडाकोष कार्यक्रम
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्री सुरथ पोख्रेल
 ६ यस अवधिको वजेट रू. ३०००५
 क) आन्तरिक: १८०००
 ख) संस्था: नगरपालिका २०००
 ग) जनसहभागिता: १०००५
 क) नेपाल सरकार: १८०००
 ख) संस्था: नगरपालिका २०००
 ग) जनसहभागिता: १०००५
 क) ऋण: ०
 ख) अनुदान: ०
 ८ चौमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
 ९ शुरुदेखी यस अवधीसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)
 १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप/विवरण	चौमासिक वार्षिक लक्ष्य		वजेट	वार्षिक प्रगती		प्रतिवेदन अवधीसम्म यस		आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म		कैफियत	
		ईकाइ	परिमाण		भार	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण		भारित प्रगती
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	सडक कालोपत्रे	कि.मी.	०.९०६	३१७३	९५२०	०.८२१	२८.७५			०.८२१	२८.७५१	
२	नाला	मि.	२०९०	२३४४	७०३२	२०९०	२३४४			२०९०	२३४३६	
३	आर.सि.सि.सडक	मि.	२१२	१०८१	३२४३	२६७	१३६१			२६७	१३६१२	
४	पि.सि.सि.सडक	मि.	१६६	६२८	१८८३	१६६	६२८			१६६	६२७६	
५	हुम पाईप कलर्ट	बटा	६	२५८	७७४	६	२५८			६	२५८०	
६	ग्रेड मिलान	कि.मी.	१२००	२३४	७०१	१२००	२३४			१२००	२३३६	
७	तटबन्धन	थान	५४	१०६	३१८	५१	१००			५१	१००१	
८	टेवाप्रखाल	मि.	३०	०.७५	२२४	३०	०.७५			३०	०.७४७	
९	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पुरा	बटा	१	१६२५	४८७५	१	१६२५			१	१६२४७	
	जम्मा		९५२२	२८५७०		९४९९					९४९८६	
	प्रशासनिक खर्च २.५ र मर्मत सभार ३ प्रतिशत कटटा	रू.		४७८३	१४३५		४७८				४७८३	
	जम्मा		१००	३००५		१००					१००	

नोट: उपभोक्ताको जनसहभागिता समेतको रकम समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगती:

१००



कायकारी आवधिक

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रू हजारमा

- १ आ.व. २०७२/०७३
- २ वजेट शीर्षक नं. ३६५८०३३
- ३ मन्त्रालय श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: श्री सुरथ पोख्रेल
- ६ यस अवधिको वजेट रू. ४२९६
- क) आन्तरिक: क) नेपाल सरकार: ३४३७
- ख) संस्था: नगरपालिका
- ग) जनसहभागिता: ८५९
- क) ऋण: ०
- ख) अनुदान: ०
- ख) वैदेशिक: ८
- चौमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
- १ शुरुदेखी यस अवधीसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)
- १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप/विवरण	चौमासिक वार्षिक लक्ष्य			वजेट	वार्षिक प्रगती		प्रतिवेदन अवधीसम्म यस		आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म	कैफियत	
		ईकाइ	परिमाण	भार		परिमाण	भारित	परिमाण	भारित			सम्पन्न परिमाण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	सडक स्तरोन्ती	कि.मी.	१९१०	२५६५	११०२	१९१०	२५६५	१९१०	२५६५	१९१०	२५६५	२५६५
२	कच्ची सडक निर्माण	कि.मी.	१००५	३२८९	१४१३	१००५	३२८९	१००५	३२८९	१००५	३२८९	३२८९
३	सिंचाई	मि.	१३८	२३४४	१००७	१३८	२३४४	१३८	२३४४	१३८	२३४४	२३४४
४	आर.सि.सि.पुल	वटा	१	१२५५	५३९	१	१२५५	१	१२५५	१	१२५५	१२५५
५	वक्स कल्भर्ट	वटा	१	२४९	१०७	१	२४९	१	२४९	१	२४९	२४९
	जम्मा	रू.		९७	४१६८	९७	४१६८	९७	४१६८	९७	४१६८	९७
	मर्मत संभार कटडा ३ प्रतिशत			३	१२८	३	१२८	३	१२८	३	१२८	१२८
	जम्मा			१००	४२९६	१००	४२९६	१००	४२९६	१००	४२९६	१००

नोट: उपभोक्ताको जनसहभागिता समेतको रकम समावेश गरी प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगती: १००



नगरपालिका: स्याङ्जा
२०५४

कायफारी आवक

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रू हजारमा

- १ आ.व. २०७२/०७३
- २ वजेट शीर्षक नं. ३६५८०३३ यस अवधिको खर्च रू. १९७०
- ३ मन्त्रालय श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय अ) चालु
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गहरू लाभान्वित १५ प्रतिशत तर्फ भौतिक पुर्वाधार आ) पुर्जीगत
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: श्री सुरथ पोख्रेल क) आन्तरिक
- ६ यस अवधिको वजेट रू. १९७० क) नेपाल सरकार: १४७८
- क) आन्तरिक: क) नेपाल सरकार: १४७८
- ख) संस्था: नगरपालिका
- ग) जनसहभागिता: ४९२
- क) ऋण: ०
- ख) अनुदान: ०
- ख) वैदेशिक: क) ऋण: ०
- चौमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ८
- शुरुदेखी यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा) ९
- वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा) १०

ग) दातृसंस्था:

क्र.सं.	क्रियाकलाप/विवरण	चौमासिक वार्षिक लक्ष्य			वजेट	वार्षिक प्रगती			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस			आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म
		ईकाइ	परिमाण	भार		परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगती	
१	सडक स्तरोन्ती	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
२	नाला	कि.मी.	१२००	३४३१	६७६	१२००	३४३१	१	१०	१२००	३४३१	१३
३	आर.सि.स्लाव कल्भर्ड	मि.	१०३०	१६०९	३१७	१०३	१६०९	५	१०३	१०३	१६०९	१४
४	वक्स कल्भर्ड	मि.	४०	७५१	१४८	५	७५१	१	५	५	७५१	१५
५	सिचाई	वटा	१०	५४३	१०७	१	५४३	५४	१	५४	५४३	१६
६	भवन	मि.	५४	९३९	१८५	५४	९३९	१	५४	५४	९३९	१७
७	कच्ची सडक निर्माण	वटा	१	१४९१	२७८	१	१४९१	०	१	०	१४९१	१८
	जम्मा	कि.मी.	०९२०	१०९०	१९९	०९२	१०९०	९७	०	०	१०९०	१९
	मर्मत संभार ३ प्रतिशत कटडा	रू.			६०			३				२
	जम्मा				९७०			९७				१००

नोट: उपभोक्ताको जनसहभागिता समेतको रकम समावेश गरी प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगती:

१००



Handwritten signature

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रू हजारमा

- १ आ.व. २०७२/०७३
 २ वजेट शीर्षक नं. ३६५८०३३
 ३ मन्त्रालय श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: महिला लाभान्वित १० प्रतिशत तर्फ भौतिक पूर्वाधार
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: श्री सुरथ पोख्रेल
 ६ यस अवधिको वजेट रू. ११४०
 क) आन्तरिक: क) नेपाल सरकार: ८४५
 ख) संस्था: नगरपालिका
 ग) जनसहभागिता: २९५
 क) ऋण: ०
 ख) अनुदान: ०
 च) वैदेशिक: ०
 ७ चाँमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ८
 ८ शुरुदेखी यस अवधीसम्मको कुल खर्च प्रतिशत(कुल लागतको तुलनामा)
 ९ वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)
 १०

ग) दातृसंस्था:

क्र.सं.	क्रियाकलाप/विवरण	चामासिक वार्षिक लक्ष्य		वजेट	वार्षिक प्रगती		प्रतिवेदन अवधीसम्म यस		आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म			
		ईकाइ	परिमाण		भार	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगती	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	कच्ची वाटो निर्माण	कि.मी.	०.२७०	१०५	१२६	०.२७०	१०५			०.२७०	१०५	
२	नाला	मि.	६५०	१२२८	१४०	६५	१२२८			६५	१२२८	
३	सिचाई	मि.	७८	२५००	२८५	७८	२५००			७८	२५००	
४	भवन	वटा	२	३७४६	४२७	२	३७४६			२	३७४६	
५	खानेपानी टंकी निर्माण	वटा	१	११३२	१२९	१	११३२			१	११३२	
	जम्मा			९७	११०७		९७				९७	
	मर्मत संभार ३ प्रतिशत कटडा	रू.		३	३३		३				३	
	जम्मा			१००	११४०		१००				१००	

नोट: उपभोक्ताको जनसहभागिता समेतको रकम समावेश गरी प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगती:

१००



११/११/२०७२
 ११/११/२०७२
 ११/११/२०७२

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रू हजारमा

- १ आ.व. २०७२/०७३
 २ वजेट शीर्षक नं. ३६५८१७३
 ३ मन्त्रालय श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: प्रर्वन्धनात्मक कार्यक्रम
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: श्री सुरथ पोख्रेल
 ६ यस अवधिको वजेट रू. ४३८९
 क) आन्तरिक: क) नेपाल सरकार: ३३००
 ख) संस्था: नगरपालिका
 ग) जनसहभागिता: १०८९
 क) ऋण: ०
 ख) अनुदान: ०

- ख) वैदेशिक: ०
 ग) दातृस्था: ०
 च) मासिक/ वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ८
 शुरुदखा यस अवधिसम्मका कुल खर्च प्रातशत(कुल लागतका तुलनामा)
 वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

७ यस अवधिको खर्च रू.

- अ) चालु
 आ) पुर्जगत
 क) आन्तरिक

- क) नेपाल सरकार: ३३००
 ख) संस्था: नगरपालिका
 ग) जनसहभागिता: १०८९
 क) ऋण: ०
 ख) अनुदान: ०

क्र.सं.	क्रियाकलाप/विवरण	चौमासिक वार्षिक लक्ष्य			वजेट	वार्षिक प्रगती		प्रतिवेदन अवधीसम्म यस		आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म		
		ईकाइ	परिमाण	भार		परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगती	कैफियत
१	खानेपानी (३पथेरामर्मत, १टंकीमर्मत, ३टंकी निर्माण, ५१२६मी. पाईप)	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१		वटा	३२	२७२३	११९५	३२	२७२३			३२	२७२२७	
२		मि.	१४५६	२१३७	१३८	१४५६	२१३७			१४५६	२१३७२	
३		मि.	१३८	८०४	३५३	१३८	८०४			१३८	८०४३	
४		मि.	१८०	७८१	३४३	१८०	७८१			१८०	७८१५	
५	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पुरा	वटा	५	७०६	३१०	५	७०६			५	७०६३	
६	सडक स्तरोन्ती	कि.मी.	१३४५	६७२	२९५	१३४५	६७२			१३४५	६७२१	
७	शिक्षा	वटा	५	५७९	२५४	५	५७९			५	५७८७	
८	नया कच्चा सडक निर्माण	कि.मी.	०५२३	४१७	१८३	०५२३	४१७			१	४१७०	
९	तटवन्धन	शान	१८	२७३	१२०	१८	२७३			१८	२७३४	
१०	मठमन्दिर/चापारी	वटा	२	१६२	७१	२	१६२			२	१६१८	
११	विविध	वटा	६	४४४	१९५	६	४४४			६	४४४३	
	जम्मा			९७	४२५७						९७	
	मर्मत संभार ३ प्रतिशत कटौत	रू.		३	१३२						३	
	जम्मा			१००	४३८९						१००	

नोट: उपभोक्ताको जनसहभागिता समेतको रकम समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगती:

१००

१०६१११२
 नगरपालिका
 २०७४

१०६१११२
 नगरपालिका
 २०७४

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रू हजारमा

- १ आ.व. २०७२/०७३ ११५६
- २ वजेट शीर्षक नं. ७ यस अवधिको खर्च रू. ११५६
- ३ मन्त्रालय श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय अ) चालु. ११५६
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: नगरपालिका आन्तरिक आ) पुँजीगत ११५६
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: श्री सुरथ पोख्रेल क) आन्तरिक ११५६
- ६ यस अवधिको वजेट रू. ११५६
- क) नेपाल सरकार: ८२०
- ख) संस्था: नगरपालिका ३३६
- ग) जनसहभागिता: ०
- क) ऋण: ०
- ख) अनुदान: ०
- ख) वैदेशिक: ८ चोमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
- ख) आन्तरिक: ९ शुरुदेखी यस अवधीसम्मको कुल खर्च प्रतिशत(कुल लागतको तुलनामा)
- ग) दातृसंस्था: १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप/खिवरण	चोमासिक वार्षिक लक्ष्य			वजेट	वार्षिक प्रगती		प्रतिवेदन अवधीसम्म यस			आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म		कैफियत
		ईकाइ	परिमाण	भार		परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगती		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	खानेपानी (३पधोरामर्मत, १टकीमर्मत, ३टकी निर्माण, ४१४ मी. पाईप)	वटा	६	१३७५	१५९	६	१३७५					१३७५४	
२	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पुरा	वटा	५	२८६३	३३१	५	२८६३					२८६३३	
३	सडक स्तरान्ती	कि.मी.	०.६५०	२५२६	२९२	०.६५०	२५२६				०.६५०	२५२६०	
४	नयाँ कच्ची सडक निर्माण	कि.मी.	०.८६३	६४९	७५	०.८६३	६४९				०.८६३	६४८८	
५	सिंचाइँ	मि.	११	८९१	१०३	११	८९१				११	८९१०	
६	स्ताव निर्माण	मि.	६०	६२३	७२	६०	६२३				६	६२३८	
७	टेवा प्रखाल	मि.	११	४०७	४७	११	४०७				११	४०६६	
८	गोरेटो बाटो	मि.	७७०	३५	४०	७७०	३४६				७७	३४६०	
९	मठमन्दिर/घायारी	वटा	१	२३४	२७	१	२३४				१	२३३६	
१०	विविध	वटा	१	०८७	१०	१	०८७				१	०८६५	
	जम्मा		१००	११५६	१००	१००	११५६				१००	१००	
	मर्मत संभार ३ प्रतिशत कटटा	रू.			११५६							०	
	जम्मा		१००	११५६	११५६	१००	११५६				१००	१००	

नोट: उपभोक्ताको जनसहभागिता समेतको रकम समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगती:

१००

गोविन्दी नगरपालिका, झापा
स्वास्थ्य
२०७४

११/११/२०७४

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रू हजारमा


- १ आ.व. २०७२/०७३
- २ वजेट शीर्षक नं. ७ यस अवधिको खर्च रू. ७२१७
- ३ मन्त्रालय श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: सडकवोर्ड नेपाल कार्यक्रम
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: श्री सुरथ पोख्रेल
- ६ यस अवधिको वजेट रू. १२६६
- क) आन्तरिक: क) नेपाल सरकार: ४०००
- ख) संस्था: नगरपालिका १२६६
- ग) जनसहभागिता: ४०००
- क) ऋण: २७००
- ख) अनुदान: २५६६
- ७ चोमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ८
- ८ शुरुदेखी यस अवधीसम्मको कुल खर्च प्रतिशत(कुल लागतको तुलनामा) ९
- ९ वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा) १०

क्र.सं.	क्रियाकलाप/विवरण	चोमासिक वार्षिक लक्ष्य		वजेट	वार्षिक प्रगती		प्रतिवेदन अवधीसम्म यस		आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म		कैफियत
		ईकाइ	परिमाण		भार	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	
१	?	३	४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	सडक कालोपत्रे	कि.मी.	०.७८२	६२१०	०.६८७	५८८८			०.६८७	५८८७७	
२	नाला	मि.	३०५	११२०	३०५	११२०			३०५०००	११२०२	
३	स्वाल कल्भर्ट	मि.	२०	८३२	१६	६६६			१६	६६५७	
४	पि.सि.सि सडक	मि.	१२८	९०३	१२८	९०३			१२८	९०३३	
५	तटबन्धन	थान	२०	१५२	१४१	०	०.००		०	०.०००	
	प्रशासनिक खर्च ३ प्रतिशत कट्टा	रू.		९७	८९९७	८६				८५७६९	
	जम्मा			३	२६९	०				०	
	जम्मा			१००	९२६६	८६				८६	

नोट: उपभोक्ताको जनसहभागिता समेतको रकम समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगती:

८६



Handwritten signature and official blue stamp of the Ministry of Local Development, Nepal, dated 2073.

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रू हजारमा

- १ आ.व. २०७२/०७३ ७ यस अवधिको खर्च रू. १०७१
 २ बजेट शीर्षक नं. ३६५८०३३ अ) चालु
 ३ मन्त्रालय श्री स्थानीय विकास मन्त्रालय आ) पुँजीगत
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: बालबालिका लाभान्वित १० प्रतिशत तर्फ भौतिक पूर्वाधार क) आन्तरिक
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: श्री सुरथ पोख्रेल १०७१ क) नेपाल सरकार:
 ६ यस अवधिको बजेट रू. १०७१ ख) संस्था: नगरपालिका
 क) आन्तरिक: १०७१ ग) जनसहभागिता: ०
 ख) संस्था: नगरपालिका ०
 ग) जनसहभागिता: ०
 ८ चोर्मासिक/वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
 ९ शुरुदेखी यस अवधीसम्मको कुल खर्च प्रतिशत(कुल लागतको तुलनामा)
 १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

ग) दातृसंस्था:

क्र.सं.	क्रियाकलाप/विवरण	चोर्मासिक वार्षिक लक्ष्य		बजेट	वार्षिक प्रगती		प्रतिवेदन अवधीसम्म यस		आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म		कैफियत
		ईकाइ	परिमाण		भार	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	
१	?	३	४	५	७	८	९	१०	११	१२	
१	विद्यालयहरूलाई अनुदान	बटा	१२	१००	१२	१००			१२	१००	
	जम्मा			१००		१००				१००	
	मर्मत सभार ३ प्रतिशत कट्टा	रू.				०				०	
	जम्मा			१००		१००				१००	
	प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगती:			१००		१००				१००	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature