

उपस्थित सम्पूर्ण सबैमा नमस्कार



NAMASKAR



रोशन के.सी. ईन्जिनियर: योजना तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख



वालिङ नगरपालिका  
कार्यालयको आ.व.  
२०७२/०७३ को  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



# आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा संचालीत योजना सख्यां



सि.नं.	कार्यक्रम	संख्या	कूल जम्मा
१	जगेडा कोषका तर्फ	६	६
२	सडक बोर्डका तर्फ	८	८
३	नगर विकास कोष तर्फ	१	१
४	भौतिक पूर्वाधार तर्फ	८	८
५	वडा स्तरीय प्रबद्धनात्मक कार्यक्रम	९७	९७
	लक्षित वर्ग तर्फ		
६	महिला	११	
७	बालबालीका( विद्यालय)	१२	३२
८	सबै जातजातीका वर्ग	९	
	जम्मा		१५२

# जगोडाकोष तर्फ

सि.नं.	वडा नं.	अयोजनाको नाम	लागत सहभागीता रु. हजारमा	नगरपालिकाको	जनसहभागीताको	मूल्याङ्कन	खर्च
१	९ र १०	भुम्रे रावतडाडा देउराली दाँडसे मान्खु सडक मर्मत पीच कार्य	५०००१०	३००१००	२०००१०	४९००१००	४९३८१००
२	९ र ११	सुकौँदी लखने हुँदै कागती भज्याड जामुने हुँदै देउराली सडक	५०००१०	३०००१०	२०००१००	४९९८१००	५०००१००
३	७	सिमलचौपारी सिरुवारे कटकेरी सडक	५०००१०	३०००१०	२०००१००	४९९९१००	५०००१००
४	३	नयां वजार देखी उद्योग वाणिज्य संघ ( जगंले घुम्ती वगालथोक हुँदै वर्तुड जोडने सडक	५०००	३०००१०	२०००१००	४९९४१००	४९९९१००
५	१, ३	अधुरो वि.पि.सि. ईलाका वन कार्यालय छिस्तुड भेटनरी देखि पिसजोन हुँदै भाटी, अधुरो सडक वालिड मोड देखी धाराको चौर, केदानाथ हुँदै बेसक्याम्स जाने सडक	५०००१०	३०००१०	२०००१००	४९९७१००	४९९९१००
<b>जम्मा</b>			२५०००१०	१५०००१०	१०००१०	२४८१११००	२४८५०१०

# क्रमश

सि. नं.	वडा नं.	अयोजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत सहभागीता समेत रु.	नगरपालिका को	जनसहभा गीताको	मूल्याङकन	खर्च
	८	अधुरो खहरे सामुदायीक भवन निर्माण	ठेक्काद्वारा निर्माण कार्य	५०००१००	५०००१००	०१००	५०००१००	४९०७१००



# भौ तीक पूर्वाधार तर्फ विनियोजित रकमको विवरण



वडा नं.	अोजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता समेत रु.	विनियोजीग रकम	जनसहभा गीताको	मूल्याङकन	खर्च रकम
६	आमडाली रसखोला हुदै केवरे जोडने सडक	श्री तेजराज गुरुड	श्री पूर्णबहादुर थापा	७६४८९२।३५	६०००००।००	९६४८९२।३५	७६८०००।००	६०००००।००
५	एक्लेपिपल धनुवासे भरुवा मोटरवाटो र ढलेकोस्वामी छवेटारी सडक मर्मत	श्री धनबहादुर गाहामगर	श्री कपिलमुनी भण्डारी	५५६९२९।५३	५०००००।००	५६९२९।५३	५५६९२९।५३	५०००००।००
४	चिथाक देखी आग्रीडाडा हुदै गह्रौसुर सडक मर्मत	श्री टिकबहादुर गुरुड	श्री गनबहादुर गुरुड	६००८०४।००	५०००००।००	९००८०४।००	६००८०४।००	५०००००।००
५	अधुरो मिर्दि करमभज्याड थामको चौर सडक	श्री उदय श्रेष्ठ	श्री नित्यानन्द तिवारी	६९५०००।००	५०००००।००	९९५०००।००	६९५०००।००	५०००००।००
७	रामबाच्छा कसेदी रत्ने सडक	श्री रामबहादुर सार्की	श्री लोकनाथ ढुगाना	४२६८००।००	३०००००।००	९२६८००।००	४२६८००।००	३०००००।००
७	खरिभज्याड घुर्पाल सडक	श्री कृष्णबहादुर मास्की	श्री कर्णबहादुर गुरुड	२९५०००।००	२५००००।००	४५०००।००	२९५२००।००	२५००००।००
सडकको जम्मा				३२५८६९।७८८	२६५००००।००	६०८६९।७८८		२६५००००।००



# भौ तीक पूर्वाधार तर्फ विनियोजित रकमको विवरण



वडा नं.	अयोजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता समेत रु.	विनियोजीग रकम	जनसहभा गीताको	मूल्याङकन	खर्च रकम
सिंचाई								
९	पिलटारी माथिल्लो र विचको कूलो मर्मत	श्री डोलराज गैहे	श्री जिवन गैहे	६९०७२४।४९	५०००००।००	९९०७२४।४९	६९९९५८।२९	५०००००।००
९	सुकौदी अमले सिचाई योजना	श्री गुरुप्रसाद पंगेनी	श्री कृष्णप्रसाद पंगेनी	३४७०९२।९९	२८७४४०।००	५९५७२।९९	३४७०९२।९९	२८७४४०।००
				९०३७७३७।३२	७८७४४०।००	२५०२९७।३२	९०३८९७।९२	७८७४४०।००



# सडक वोर्ड तर्फको विनियोजित रकमको विवरण



वडा नं.	अयोजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता समेत रु.	नगरपालिकाको	जनसहभा गीताको जम्मा रकम रु.	मूल्याङकन	खर्च
४	खरिवोट बगैचा भिमटारी वि.पि चोक हुदै डुम्री रिङरोड मर्मत कार्य	श्री रेशमलाल कोईराला	श्री हुमनाथ अर्याल	१९५००००१००	१५०००००१००	४५००००१००	०१००	११५००००१००
८ र ७	त्रियासी खहरे सिमलचौपारी रत्ने सडक मर्मत कार्य	श्री पोतप्रसाद लम्साल	श्री रामचन्द्र रेग्मी	२६०००००१००	२००००००१००	६०००००१००	२८५६५६१०५	२६०००००१००
२	सिद्धार्थ राजमार्ग पाईनिअजचोक रोड हुदै हेल्थ पोष्ट सडक निर्माण समिति	श्री दिलिप कुमार वगाले	श्री नेत्र अर्याल	५१५००००१००	५००००००१००	१५००००१००	७६०६४९८५	६५००००१००
२	पुर्णामृत भवानी उ.मा.वि. एरियामा सडक मर्मत सुधार	श्री जयलाल सुवेदी	श्री चिरन्जीवी सुवेदी	१३०००००१००	१००००००१००	३०००००१००		१००००००१००
३	भुम्रे वालिङ मोड सशस्त्र प्रहरी वेश क्याम्प जाने सडक मर्मत सुधार	श्री भिमलाल सुवेदी	श्री बुद्धिसागर सुवेदी	१३००००१००	१०००००१००	३००००१००	०१००	६००००१००
१	भुम्रेचोक नाला कर्ल्भड मर्मत सुधार तथा व्यवस्थापन कार्य	श्री बोधराज श्रेष्ठ	श्री भम्मरबहादुर श्रेष्ठ	१३०००००१००	१००००००१००	३०००००१००		८०००००१००
७	त्रियासी खहरेरत्ने सडक मर्मत सुधार	श्री पोतप्रसाद लम्साल	श्री रामचन्द्र रेग्मी	६५००००१००	५०००००१००	१५००००१००	३२७२४१२४	५०००००१००
२	विहारथोक हुलाक मार्ग नयांबजार सडक निमाण	श्री यामकला सुवेदी	श्री खिना पराजुली	१३००००१००	१०००००१००	३००००१००	७२००४८८०	७२०००१००
	<b>जम्मा</b>			<b>८७१००००१००</b>	<b>६७०००००१००</b>	<b>२०१००००१००</b>	<b>४०१६४५६१९४</b>	<b>६८३२०००१००</b>





# अक्षीत समुह अन्तर्गत (महिला तर्फ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम )

वडा नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता	विनियोजित रकम	जन सहभागीता	मूल्याङ्कक रकम	खर्च रकम
९	विरोटा कूलो निर्माण सिंचाई	श्री अनिता कुमारी क्षेत्री	श्री ख्यामु पराजुली	७३३७२।५०	५००००।००	२३३७२।५०	७३३७३।४९	५००००।००
२	धाराको चौरमा कल्भड नभै कचवै भएकोले टेवा प्रखालको लागि तारजाली	श्री युक्तप्रसाद सुवेदी	श्री चिरन्जीवी सुवेदी	६३३३६।७७	५००००।००	१३३३६।७७	६३३३६।७७	५००००।००
२	फुलवारी खा.पा. देखी मकरेबाटो ग्राभेल	श्री बालकृष्ण सुवेदी	श्री चेतकान्त सुवेदी	८०८५४।६९	७५०००।००	५८५४।६९	८०८५४।६९	७५०००।००
८	नमूना नहर सिंचाई मर्मत सुधार	श्री केदार काफले	श्री मदन काफले	१५४६१।००	११९८०।००	३४८१।००	१५६४९।०५	११९८०।००
४	विकुले सिंचाई कूलो निर्माण	श्री तुलबहादुर खत्री	श्रीलोकनाथ अर्याल	६६०००।००	५००००।००	१६०००।००	६६०००।००	५००००।००
१	अधुरो भुम्रे सामुदायीक भवन निर्माण(उपभोक्ता समिति महिला)	श्री चन्द्र कुमारी श्रेष्ठ	श्री अप्सरा श्रेष्ठ	२५३४८५।७४	१५०००।००	१०३४८५।७४	२५३४८५।७४	१५०००।००



# क्रमश

वडा नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता	विनियोजित रकम	जन सहभागीता	मूल्याङ्कक रकम	खर्च रकम
४	चिथाक सन्यासी गांउ, व्यातुड हुदै भरुवा जोडने सडक	श्री मुक्तिप्रसाद सुवेदी	श्री दिपक गिरी	१२९६००१००	१०००००१०	२९६००१०	१२९६००१०	१०००००१०
९	डुडखोला अधुरो सामुदायीक भवन निर्माण (उ.स.महिला)	श्री कला गैढे	श्री सिता गैढे	१८६२२४१८५	१५००००१०	३६२२४१९	१८४९३९९	१५००००१०
१०	खिलडाडा खानेपानी टंकी निर्माण	श्री डासीमाया राना	श्री यामकला राना	१३२७४९५०	१०००००१००	३२७४९५०	१३२७४९५०	१०००००१००
११	पिपलटारी भवानी लिप्फठिड खानेपानी योजना	श्री सिर्जना वस्याल ग्रहै	श्री कुविजा	९८९७२१५०	०१००	९८९७२१५०	१९८९७२१५०	१०००००१००
	सिंचाइ टंकी निर्माण तथा खरिद	श्री नेत्रकान्ती पराजुली		०१००	०१००	०१००	०१००	१४१२५१००
	<b>जम्मा</b>			<b>१२३९२०६१५५</b>	<b>८४४८००१००</b>	<b>३९४४०६१५५</b>	<b>१३३९८०६१६४</b>	<b>९५८९२५१००</b>



# लक्षित समुह अन्तर्गत (सबै वर्ग का जनजातीहरुको लागी पूर्वा धार विकास कार्यक्रम )

वडा नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता	विनियोजित रकम	जन सहभागीता	मूल्याङ्कक रकम	खर्च रकम
२	बतुङ जानेचोक देखी फोक्सीङ हुदै गह्रौंसुर सडक विस्तार पक्की नाली निर्माण	श्री देवबहादुर मल्ल	श्री यामबहादुर मल्ल	४३७३१४।३३	३५००००।००	८७३१४।३३	४३७३१४।३३	३५००००।००
२	चिहानडा सम्मको सडक निर्माण (गुरुङहरुको)	श्री हुमबहादुर गुरुङ	श्री सोमबहादुर गुरुङ	२५९०००।००	२०००००।००	५९०००।००	२५९०००।००	२०००००।००
६	आमडाली साठीघरे पुडकेचौर सडक	श्री खिमबहादुर थापा	श्री पदमबहादुर थापा	४३७७४०।००	३५००००।००	८७७४०।००	४३८७४०।००	३५००००।००
८	असीमुरे नौविसे भोलुङ सिलले सिचाई बाध कूलो निर्माण	श्री एक नारायण अर्याल	श्री तुलसी राम काफले	१९१०३८।६४	१५००००।००	४१०३८।६४	१९१०३८।६४	१५००००।००
११	अमले, सिमले, तिलहार हुदै कुसुण्डे देउराली जोडने सडक	श्री ज्ञानप्रसाद तिवारी	श्री जितबहादुर अर्याल	२०५२००।००	१५३४००।००	५१८००।००	२०५२००।००	१५३४००।००




# क्रमश

वडा नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता	विनियोजित रकम	जन सहभागीता	मूल्याङ्कक रकम	खर्च रकम
७	छप्राक जाने सडकको थुनेली खोल्सामा कल्भर्ड निर्माण तथा मर्मत	श्री शुबबहादुर पाण्डे	श्री रोमप्रसाद अर्याल	१५२५७७९४	१२५०००१००	२७५७७९४	१५२५७७९४	१२५०००१००
१०	देउराली दलित बस्तीमा सामुदायीक भवन निर्माण योजना	श्री रेशम बहादुर सार्की	श्री कमला सार्की	२८७४०८२५	१५००००१००	१३७४०८२५	३२०२२३१८	१५००००१००
११	कालिका मन्दीर निर्माण	श्री यमबहादुर खवास	श्री भम्मर बहादुर श्रेष्ठ	३०११०१०६		११०१०६	३०११०१०६	३००००१००
५,८	खाननेपानी पाईप	बोधराज, शुष्मा अर्याल		०१००	०१००	०१००	२३१६६१५०	२३१६६१५०
<b>जम्मा</b>				<b>२०००३८१२२</b>	<b>१४७८४००१००</b>	<b>४९९९८१२२</b>	<b>२०५७३७०१६५</b>	<b>१५३१५६६१५०</b>




# एकिकृत सम्पत्त कर तर्फ को शिर्षकगत विनियोजित रकम र खर्च प्रतिशत






# वडास्तरी (प्रबद्धनात्मक) तर्फ को क्षेत्रगत विनियोजित रकमको अवस्था





# वडास्तरी (प्रबद्धनात्मक) तर्फ को क्षेत्रगत विनियो जीत रकम र खर्च प्रतिशत

विनयोजित रकम रु.



	खानेपानी तर्फ	गोरेटो बाटो मर्मत सम्भार	सडक, नाला निर्माण	सिंचाई	कच्ची बाटो	तटबन्धन	भवन निर्माण, मर्मत सम्भार	शिक्षा विकास कार्यक्रम	मठमन्दिर	विविध
प्रतिशत	52193	52162	90010	90010	52165	90010	90010	900	900	900
खर्च	91500	79250	89000	22250	22000	59500	23500	2805	57000	9805
विनयोजित रकम	93650	79250	89000	22250	22300	59500	23500	95000	57000	98500



# आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को एकिकृत वार्षिक भौतीक पूर्वाधार तर्फको प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	विवरण (शिर्षक)	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको तेस्रो चौमासीक अवधीको	प्रगती	लाभान्वित जनसख्यां
	सडक कोलेपत्रे	कि.मी		१५०८	५६०५
	नाला	मि.		२७४३	
	आर.सी.सी २१२मी./पि.सि.सि.२९४मी.	मि.		५०६	
	हुम पाईप/वक्स कल्भड	वटा		८	
	स्याव कल्भट	मि.		२७	
	कच्चीबाटो निर्माण	कि.मी		२७८१	१२५१
	कच्ची बाटो स्तरोन्नती	कि.मी		६३०५	२२२१
	सामुदायीक भवन (मर्मत ९, निर्माण५)	वटा		१४	५५०९





## क्रमश



सि.नं.	विवरण (शिर्षक)	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको तेस्रो चौमासीक अवधीको	प्रगती	लाभान्वित जनसख्यां
	सिंचाई	मि.		४१९	१६४१
	खानेपानि ६ पधेरा मर्मत १२, ट.की मर्मत, ७ टंकी निर्माण, ५४४० मी.पाईप	वटा		३९	४१३२
	टेवाप्रखाल (७२थान तारजाली र ४१ मी. वाल निर्माण	वटा		८	३९२
	शिक्षा (पुर्वाधार मर्मत, निर्माण	वटा		१७	२३७०
	गोरोटो बाटो	मी.		१५३३	२५२७



## क्रमश



सि.नं.	विवरण (शिर्षक)	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको तेस्रो चौमासीक अवधीको	प्रगती	लाभान्वित जनसख्यां
	आर सि.सि.पुल निर्मा0A	वटा		१	३००
	म७मन्दिर	वटा		३	६७६
	नगरविकास कोषबाध संचालीन विद्यालय भवन निर्मा0A	वटा		१	क्रमागत
	न.पा.सरसफाई केन्द्र भौतीक पूर्वाधार निर्माण	वटा		१	ना.पा.बजार एरीया
	विविध	वटा		१९	५७१



# उपभोक्ता समितिद्वारा निर्माण गरीएको पुल:- धनुवासे-भरुवा सडक



स्पान = ६.६ मिटर



# उपभोक्ता समितिद्वारा सिंचाईको लागी तटबन्धन तथा कुलो निर्माण, वालिङ ९, पिपलटारी



तटबन्ध र कुलो निर्माण गरी ६० रोपनी खेतीयोग्य जग्गामा सिंचाई सुविधा पुगेको




# जगोडाकोष अर्न्तगत संचालीत आयोजना



सुकौदी लखने सडक आर.सी.सी. ढलान ११० मी. नाला ५२० मी. कल्भर्ड ३ वटा  
वालिड ११



## क्रमश



भुम्रे राउतडाडा पेखँ सडक डक आर.सी.सी. ढलान ११२ मी, नाला ४५२ मी. कल्भर्ड ह्युमपाई  
२ वटा २१ थन तारजाली , वालिङ १०



# क्रमश



सिमलचौपार सिरुवारे सडक अर्न्तगत कालोपत्रे : ३३० मी. ,आर सी.सी ४० मी, नाला ३३० मी.  
वालिङ ७



# क्रमश



ईलाका वन कार्यलय दुहै छिस्तुङ्ग र वालिङ मोड धाराको चौर केदारनाथ सडक अर्न्तगत  
कालोपत्रे : ३८४ मी. ,नाला ३८८ मी. वालिङ १ र ३





# सडक वोर्ड नेपाल



त्रियासी खहरे सिमलचौपारी सडक अर्न्तगत कालोपत्रे :३७५ मी. ,नाला .५० मी. वालिड द



# क्रमश



सिद्धार्थराजमार्ग पाईनियज चोक हुदै हेल्थ केन्द्र सम्मको सडक अर्न्तगत पी.सी.सी.ढलान ११० मी.  
वालिड: १



## क्रमश



भिमटारी रिडरेड सडक अर्न्तगत कालोपत्रे. २५० मी. नाला ५० मी. वालिड ४



# सामुदायीक र नगरस्वास्थ्य केन्द्रको भवन



सामुदायीक भवन वडा कार्यालयको ८ वटा कोठा र नगर स्वास्थ्य केन्द्रको ३ वटा कोठा, चौचालय । वालिड ८ र ५



# उपल्लो पेखु भवन निर्माण कार्य को लागत सम्झौता

सि.नं.	कूल लागत	निकाय	रकम	व्यहोर्ने प्रतिवद्धता
क	रु.५९,९९,९७६।३२ (अक्षेरुपी: उनान्साठी लाख उनान्सय हजार नौ सय छहत्त पैसा बत्तीस मात्र)	नेपाल सरकारको अनुदान, कोषमार्फत	रु.३५,९९,९८५।७९ (पैतीस लाख उनान्सय हजार नौ साय छहत्त पैसा बत्तीस मात्र) (६० प्रतिशत)	नगरविकास कोष
ख		नगर विकास कोषको ऋण	रु.१७,९९,९९२।९० सत्र लाख उनान्सय हजार नौ वयानव्य पैसा नव्य मात्र) ३०) प्रतिशत	उपल्लो पेखु माध्यामिक विद्यालयले व्यहोर्ने
ग		नगरपालिकाको आफ्नो सहभागीता (समपुरक कोष)	रु.५,९९,९९७।६३ पाचं लाख उनान्सय हजार नौ सय सन्तानव्य पैसा त्रिसठी मात्र) (१० प्रतिशत)	नगरपालिका



# नगर विकास कोष अर्न्तगत



उपल्लो पेखु माध्यामिक विद्यालय भवन निर्माणाधिन । वालिड १०



# वालिङ न.पा.को सरसफाई निर्माण कार्यको अवस्था



# न.पा.परिसर भित्र सार्वजनीक कार्यक्रम स्थल मन्च निर्माण







आ.व. २०७२/०७३ मा घर नक्सा पास तथा प्रकृत्यामा रहेका  
सख्यां

- ❖ चालु आ.व. मा दर्ता भएको सख्यां १३३ वटा
- ❖ स्वीकृत भएका घर नक्सा सख्यां ८६ वटा



# सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिद्वारा आ.व. २०७२/०७३ मा संचालीत आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन





# सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिद्वारा आ.व.२०७२/०७३ मा संचालीत आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन



# भवन मापदण्ड-२०७२ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम





# कुनै जिज्ञासा ?



धन्यवाद !