



नेपाल सरकार  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

# वालिङ नगरपालिका कार्यालय

वालिङ, स्याङ्जा  
२०७४

कार्यालय: 063-440177  
आ.प्र.शा. / योजना - 440182  
प्रशासन शा. - 440113  
सचिव निवास - 440237

पत्र संख्या: २०७२/२०७३ (योजना शाखा)  
चलानी नं. १९८

मिति: २०७२/०४/१४

**विषय : वार्षिक प्रगती विवरण सम्वन्धमा ।**

श्री स्थानिय विकास मन्त्रालय  
नगरपालिका व्यवस्था शाखा  
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।


प्रस्तुत विषयमा यस वालिङ नगरपालिका कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा संचालित तपसिल बमोजिमका कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगती विवरण भरी यसै पत्र साथ संम्लग्न गरि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

तपसिल :

१. लक्षित समुह पुर्वाधार विकास
२. प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम
३. स्थानिय विकास शुल्क ( पुजीगत )
४. न.पा.आन्तरिक श्रोत ।
५. जगेडा कोष
६. नगर विकास कोष
७. एल.जि.सि.डि.पि.कार्यक्रम ( साना पुर्वाधार )

बोधार्थ :

श्री स्थानिय विकास मन्त्रालय  
नगरपालिका योजना शाखा ।  
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।  
श्री स्थानिय विकास मन्त्रालय  
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा  
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।

  
०६/०४/१४  
कार्यकारी अधिकृत  
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२

कार्यविधीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र  
उपदफा (६)को खण्ड (क)संग सम्बन्धित  
एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

## वालिङ नगरपालिका कार्यालय

आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न ( प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणाधीन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
पिच	कि.मी.		2.392	1,40,96000.0	1352
कच्ची सडक	कि.मी.		2.969	1821000.0	1122
ग्राभेल	कि.मी.		0.629	291000.0	167
गोरेटो वाटो	कि.मी.		0.795	447000.0	775
आर.सि.सि.सडक	मिटर		95	1090000.0	225
सिंचाइ					
सिंचाई कुलो	मिटर		393.5	800000.0	665
सिंचाई पाईप	मिटर		1559	140000.0	260
टेवाप्रखाल/तटबन्धन	थान		33 थान, 80मी.वाल	347000.0	342
खानेपानी					
पाईप	कि.मी.		6.301		
धारा	वटा		6		
टंकी निर्माण, मर्मत	वटा		18	1758000.00	3512
स्वास्थ्य					
शौचालय सामग्री	वटा		43	173000.00	216
सरसफाई					
ढल निकास	मिटर		1196	3593000.0	2356
शिक्षा					
विद्यालय भवन मर्मत	वटा		6	560000.0	2122
भवन					
मुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत	वटा		10	7791000.0	3039
पाटीपौवा, मठमन्दिर, चौपारी					
मर्मत सभार	वटा		5	301000.0	1019
न.पा. जग्गा खरिद	रोपनी		23	21000000.0	
न.पा. गाडी खरिद	वटा		1	3394000.0	
कृषि सामग्री वितरण	वटा		3	56000.0	97
अन्य	वटा		35	1350000.0	1734
जम्मा				59008000.0	17651

तयार गर्ने  
नाम : चेतन प्रसाद अर्याल  
पद : खरिदार  
मिति : २०७२/०४/१४

रुजु गर्ने  
नाम : श्री मणी प्रसाद तिवारी  
पद : जुनियर ईन्जिनियर  
मिति : २०७२/०४/१४

स्वीकृत गर्ने  
नाम : श्री सुरेश पोखरेल  
पद : कार्यकारी अधिकृत  
मिति : २०७२/०४/१४

# वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रु. हजारमा

२०७१/०७२

आ. व.

३६५८०३

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

२३७७१०

मन्त्रालय

स्थानीय निकाय

(अ) चालू

०

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

लक्षित समूह कार्यक्रम

(आ) पुंजीगत

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

श्री सुरथ पोख्रेल

(क) आन्तरीक

२२६५१०

यस अवधिको बजेट (रु.)

२३७७

०

(क) आन्तरीक

ज्ञ. नेपाल सरकार

२२९५१०

घ. जनसहभागिता

८२१०

द. संस्था

ज्ञ. ऋण

०

घ. जनसहभागिता

८२१०

द. अनुदान

०

(ख) वैदेशिक

८ चौमासिक/वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

द. अनुदान

९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)

(ग) दातृ संस्था

१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

सं.	क्रियाकलाप विवरण	चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		भार	बजेट	वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस	परिमाण	भारित	सम्बन्ध परिमाण	भारित प्रगति	हालस	कैफियत
		इकाई	परिमाण			(५)	(६)							
		(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)		
	कच्ची बाटो निर्माण	मी.	१००	१.३५	३२	१००	१.३५				१००	१.३५		
	गोरेटो बाटो	मी.	६२	१.०९	२६	६२	१.०९				६२	१.०९		
	सिचाई	मी.	५५	१.४३	३४	५५	१.४३				५५	१.४३		
	नाला	मी.	७	०.४२	१०	७	०.४२				७	०.४२		
	खानेपानी (स्टकी निर्माण)	वटा	२	१.९४	४६	२	१.९४				२	१.९४		
	मठमन्दिर/पाटीपौवा	वटा	१	२.०६	४९	१	२.०६				१	२.०६		
	विविध	वटा	९	१९.७३	४६९	९	१९.७३				९	१९.७३		
	सुवालिका तर्फ										०	०.००		
	शिक्षा (भवन मर्मत संभार)	वटा	५	११.७०	२७८	५	११.७०				५	११.७०		
	विविध	वटा	३	१०.८५	२५८	३	१०.८५				३	१०.८५		
	वैदेशिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेको वर्ग										०	०.००		
	सिचाई	मी.	४१.५	१०.३५	२४६	४२	१०.३५				४२	१०.३५		
	कच्ची बाटो (१२मी.शामेल, ३२७मी.नयां, १.५५मी.नाला)	वटा	८	१४.१८	३३७	८	१४.१८				८	१४.१८		
	खानेपानी (२धारा निर्माण, १४१ पाईप)	मी.	९४१	८.६२	२०५	९४१	८.६२				९४१	८.६२		
	शौचालय सामग्री वितरण	वटा	१	७.०३	१६७	१	७.०३				१	७.०३		

मन्त्रालय

व्यवस्थापक अधिकृत

१२/०७/२०७२

५५	मठमन्दिर/पाटीपौवा	वटा	1	0.63	15	1	0.63	1	0.63	1	0.63
६	कृषि सामग्री खरिद ( ३ काटा, टनेल खरिद)	वटा	3	2.36	56	3	2.36	3	2.36	3	2.36
७	विविध	वटा	5	6.27	149	5	6.27	5	6.27	5	6.27
	जम्मा			100.00	2377		100.00		100.00		100.00
	प्रशासनिक खर्च	रु.		0	0						
	कुल जम्मा			100.00	2377		100.00		100.00		100.00

नोट : उपभोक्ताको जनसहभागिताको रकम समेत समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

100

स्थव्य : - १. सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा महल ११ र १२ भर्नुपर्दैन ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल नं. ७ र ८ मा उल्लेख हुने भएकोले महल नं. ९ र १० भर्नुपर्दैन ।

वाशिडे  
१२/०८/२०२०

20/08/2020

कार्यकारी अधिकृत

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रु. हजारमा

२०७९/०७२

आ. व.

बजेट उपशीर्षक नं.

३६५८०३

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

३९३४१०

मन्त्रालय

स्थानीय निकाय

(अ) चालू

०

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

प्रवन्धनात्मक कार्यक्रम

(आ) पुर्जीगत

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

श्री सुरथ पोख्रेल

(क) आन्तरीक

३३००१०

यस अवधिको बजेट (रु.) ३९३४१०

न. नेपाल सरकार

न. नेपाल सरकार

(ख) वैदेशिक

द. संस्था

३३००१०

द. संस्था

(ग) दातृ संस्था

घ. जनसहभागिता

६३४१०

घ. जनसहभागिता

प्रतिवेदन अवधि सम्म यस

न. ऋण

०

न. ऋण

द. अनुदान

द. अनुदान

०

द. अनुदान

८ चौमासिक/वार्षिक बजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत

९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तूलनामा)

१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तूलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		भार	बजेट	वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस		आयोजनाको कुल मध्ये हालस	कैफियत
		इकाई	परिमाण			परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
	नाला	मी.	१५२	६.७१	२६४	१५२	६.७१	१५२.०	६.७१	१५२	६.७१
	ग्राभेल	मी.	६२९	७.४०	२९१	६२९	७.४०	६२९.०	७.४०	६२९	७.४०
	सिंचाइ	मी.	२९७	१३.२२	५२०	२९७	१३.२२	२९७.०	१३.२२	२९७	१३.२२
	खानेपानी ( २धारा निर्माण, १२ टंकी मर्मत, पाईप)	मी.	४२९७	२३.९२	९४१	४२९७	२३.९२	४२९७.०	२३.९२	४२९७	२३.९२
	टोपाप्रखाल ( ८०मी.वाल, ३ थान तारजाली )	मी.	८०	३.५८	१४१	८०	३.५८	८०.०	३.५८	८०	३.५८
	सडक (११८०मी.मर्मत,१४८२ नयां नि.,१३ हूमपाईप)	मी.	१४८२	१३.१७	५१८	१४८२	१३.१७	१४८२.०	१३.१७	१४८२	१३.१७
	गोरेटो	मी.	७३३	१०.७०	४२१	७३३	१०.७०	७३३.०	१०.७०	७३३	१०.७०
	मठमन्दिर/पाटीपौवा ( ५ मर्मत, ३ निर्माण)	वटा	३	६.०२	२३७	३	६.०२	३.०	६.०२	३	६.०२
	भवन	वटा	४	६.०८	२३९	४	६.०८	४.०	६.०८	४	६.०८
	शिक्षा	वटा	१	०.६१	२४	१	०.६१	१.०	०.६१	१	०.६१
	विविध	वटा	९	८.५९	३३८	९	८.५९	९.०	८.५९	९	८.५९
	जम्मा	रु.	१००.००	१००.००	३९३४	१००.००	१००.००	१००.०	१००.०	१००.०	१००.००
	प्रशासनिक खर्च		०	०	०						
	कुल जम्मा		१००.००	१००.००	३९३४	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००

१. उपभोक्ताको जनसहभागिताको रकम समेत समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

१००

वेदन अवधिको भारत प्रगति : ८ / ५ रु १०० : -

व्य : - १. सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा महल ११ र १२ भन्नुपर्ने ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल नं. ७ र ८ मा उल्लेख हुने भएकोले महल नं. ९ र १० भन्नुपर्ने ।

बालिङ  
१५/०८/२०७९

कार्यकारी अधिकृत

Signature

# वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रु. हजारमा

१ आ. व.	२०७९/०७२																							
२ बजेट उपशीर्षक नं.	स्थानीय विकास शुल्क(पूजीगत)																							
३ मन्त्रालय	स्थानीय निकाय																							
३ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	गाडी खरिद/जग्गा खरिद																							
४ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री सुरथ पोख्रेल																							
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	५१३०																							
(क) आन्तरिक	ज्ञ. नेपाल सरकार																							
	द. संस्था																							
	घ. जनसहभागिता																							
(ख) वैदेशिक	ज्ञ. ऋण																							
	द. अनुदान																							

(ग) दातृ संस्था

सं.	क्रियाकलाप विवरण	चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		भार	बजेट	वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस		आयोजनाको कुल मध्ये हालस	कैफियत	
		इकाई	परिमाण			परिमाण	भारित	परिमाण	भारित			सम्पन्न परिमाण
	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
१	गाडी खरिद	वटा	१	६४.१९	३२९३	१	६४.१९			१	६४.१९	
२	वसपार्कको लागि जग्गा खरिद (म्याचिड फण्ड)	वटा	१	३५.८१	१८३७	१	३५.८१			१	३५.८१	
	जम्मा			१००.००	५१३०		१००.००				१००.००	
	प्रशासनिक खर्च	रु.		१००.००	५१३०		१००.००				१००.००	

प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति : ८ / ५ ट १०० :- १००.००

टिप्पण्य :- १. सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा महल ११ र १२ भन्नुपर्दैन ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल नं. ७ र ८ मा उल्लेख हुने भएकोले महल नं. ९ बाहेक भन्नुपर्दैन ।

*(Signature)*  
कार्यकारी अधिकृत

# वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रु. हजारमा

२०७७/०७२

- १ आ. व.  
 २ बजेट उपशीर्षक नं.  
 ३ मन्त्रालय  
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम  
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम  
 ६ यस अवधिको बजेट (रु.)

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

स्थानीय निकाय

नगरपालिका आन्तरिक

श्री सुरथ पोख्रेल

५५५०

३. नेपाल सरकार

४. संस्था

५. जनसहभागिता

३. ऋण

४. अनुदान

७५५१०

९५१०

- (ख) वैदेशिक  
 (ग) दातृ संस्था  
 ८ चौमासिक/वार्षिक बजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत  
 ९ शूरदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तूलनामा)  
 १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तूलनामा)

५५०१०  
 ०  
 ७५५१०  
 ०  
 ९५१०  
 ०  
 ०

सं.	क्रियाकलाप विवरण	चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		भार	बजेट (६)	वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस		आयोजनाको कुल मध्ये हालस	हालस	कैफियत
		इकाई (३)	परिमाण (४)			परिमाण (७)	भारित (८)	परिमाण (९)	भारित (१०)			
१	कच्ची बाटो निर्माण ( १०६०मी. नयां नि.)	मी.	१०६०	२७.५३	२३४	१०६०	२७.५३			१०६०	२७.५३	(१३)
२	खानेपानी ( ३ पधेरा मर्मत, १ टंकी, ५६३मी. पाईप)	मी.	५६३	२३.१८	१९७	५६३	२३.१८			५६३	२३.१८	
३	मवन	वटा	१	२.९४	२५	१	२.९४			१	२.९४	
४	विविध	वटा	१२	४६.३५	३९४	१२	४६.३५			१२	४६.३५	
	जम्मा			१००.००	८५०		१००.००				१००.००	
	प्रशासनिक खर्च	रु.		०	०							
	कुल जम्मा			१००.००	८५०		१००.००				१००.००	

१. उपभोक्ताको जनसहभागिताको रकम समेत समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

१००

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ. व. को प्रगति महल नं. ७ र ८ मा उल्लेख हुने कार्यक्रमहरूको हकमा महल ११ र १२ भन्नुपर्दैन ।

३. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ. व. को प्रगति महल नं. ९ र १० भन्नुपर्दैन ।



*(Signature)*

कार्यकारी अधिकृत

# वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

२०७१/०७२

रकम रु. हजारमा

आ. व.

बजेट उपशीर्षक नं.

मन्त्रालय

स्थानीय निकाय

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

जगोडाकोष

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

श्री सुरथ पोख्रेल

यस अवधिको बजेट (रु.) ३६०००।०

(क) आन्तरीक

ज्ञ. नेपाल सरकार

२३४००।०

द. संस्था

ज्ञ. नेपाल सरकार

३००००।०

घ. जनसहभागिता

ज्ञ. जनसहभागिता

५००००।०

(ख) वैदेशिक

ज्ञ. ऋण

०

द. अनुदान

०

३५०००।०

(ग) दातृ संस्था

८ चौमासिक/वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)

१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

सं.	क्रियाकलाप विवरण	चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		भार	बजेट	वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस		आयोजनाको कुल मध्ये हालस	कैफियत	
		इकाई	परिमाण			परिमाण	भारित	परिमाण	भारित			सम्पन्न परिमाण
(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)	
पिच		मी.	१३१५	२७.१६	९७७९	८३६	१७.२७			८३६	१७.२७	
नाला		मी.	८१०	६.७६	२४३३	८१०	६.७६			८१०	६.७६	
आर.सि.सि.सडक निर्माण		मी.	९५	३.०३	१०९०	९५	३.०३			९५	३.०३	
हम पाईप क्लर्भर्ड ( वक्स क्लर्भर्ड १,हमपाईप ६ वटा)		मी.	७	१.९४	७००	७	१.९४			७	१.९४	
तारजाली		थान	३०	०.५७	२०६	३०	०.५७			३०	०.५७	
बसपार्क जग्गा खरिद ( करिव २३ रोपनी )		रोपनी	२३	५८.३३	२१०००	२३	५८.३३			२३	५८.३३	
				९७.८०	३५२०८		८७.९१				८७.९१	
		रु.		२.२	७९२		१.४६				१.४६	
	प्रशासनिक खर्च ( मर्मत सभार समेत )			१००.००	३६०००		८९.३७				८९.३७	

८. उपभोक्ताको जनसहभागिताको रकम समेत समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

८९.३७

८. उपभोक्ताको जनसहभागिताको रकम समेत समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

८९.३७

८. उपभोक्ताको जनसहभागिताको रकम समेत समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

८९.३७

कार्यकारी अधिकृत

१९/०७/२०७१

१९/०७/२०७१

१. सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा महल ११ र १२ भर्नुपर्ने ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल नं. ७ र ८ मा उल्लेख हुने भएकोले महल नं. ९ र १० भर्नुपर्ने ।



# वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

२०७१/०७२

रकम रु. हजारमा

१ आ. व.

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

६ यस अवधिको बजेट (रु.) ३९ ५९९९

(क) आन्तरीक

३. नेपाल सरकार

६. संस्था

४. जनसहभागिता

३. ऋण

६. अनुदान

६००१०

८ चौमासिक/वार्षिक बजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत

९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तूलनामा)

१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तूलनामा)

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चालू

(आ) पुंजीगत

(क) आन्तरीक

३. नेपाल सरकार

६. संस्था

४. जनसहभागिता

३. ऋण

६. अनुदान

५९९९१०

०

५३९९१०

०

६००१०

०

०

(ग) दातृ संस्था

सं.	क्रियाकलाप विवरण	चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		भार	बजेट	वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस		आयोजनाको कुल मध्ये हालस	कैफियत
		इकाई	परिमाण			परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
१	विद्यालय भवन निर्माण (राष्ट्रिय उच्च मा.वि.)	वटा	१	१००.००	५९९९	१	१००.००	१००.००	१	१००.००	(१३)
	जम्मा			१००.००	५९९९		१००.००	१००.००		१००.००	
	प्रशासनिक खर्च	रु.		१००.००	५९९९		१००.००	१००.००		१००.००	

टिप्पणी: उपभोक्ताको जनसहभागिताको रकम समेत समावेश गरि प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

१००.००

टिप्पणी: - १. सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको हकमा महल ११ र १२ भन्नुपर्ने ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल नं. ७ र ८ मा उल्लेख हुने भएकोले महल नं. ९ र १० भन्नुपर्ने ।

बालिङ नगरपालिका कार्यालय

१९७९/०७२

कार्यकारी अधिकृत

# वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

रकम रु. हजारमा

२०७१/०७२

१ आ. व.

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

(क) आन्तरीक

(ख) वैदेशिक

(ग) दातृ संस्था

३६५८१९३

स्थानीय निकाय

एल.जि.सि.डि.पि.कार्यक्रम

श्री सुरथ पोखेल

१८९७

ज्ञ. नेपाल सरकार

द. संस्था

घ. जनसहभागिता

ज्ञ. ऋण

द. अनुदान

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चालू

(आ) पुंजीगत

(क) आन्तरीक

ज्ञ. नेपाल सरकार

द. संस्था

घ. जनसहभागिता

ज्ञ. ऋण

द. अनुदान

१८९७१०

०

१५७५१०

०

३२२१०

०

०

८ चौमासिक/वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)

१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

सं.	क्रियाकलाप विवरण	चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		बजेट	वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस		आयोजनाको कुल मध्ये हालस	कैफियत	
		इकाई	परिमाण		भार	भारि	परिमाण	भारि			सम्पन्न परिमाण
	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
	नागरिक सचेतना भवन निर्माण	वटा	४	१५२८	८०.५५	४	८०.५५			४	८०.५५
	खानेपानी योजना (१ टंकी, २धारा, ५००मी. पाईप)	वटा	१	३६९	१९.४५	१	१९.४५			१	१९.४५
	जम्मा			१८९७	१००.००		१००.००				१००.००
	प्रशासनिक खर्च	रु.			१००.००		१००.००				१००.००

८. उपभोक्ताको जनसहभागिताको रकम समेत समावेश गरी प्रगती रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

१००.००

प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति : ८ / ५ ट १०० :-

१. सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा महल ११ र १२ भर्नुपर्दैन ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल नं. ७ र ८ मा उल्लेख हुने भएकोले महल नं. ९ र १० भर्नुपर्दैन ।



व्यक्तिगत रूपमा  
२०७१/०७२

*[Signature]*  
कार्यकारी अधिकृत